



# COMUNE DI ANELA

## Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900  
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

### Area Tecnica

Determinazione n. 264 del 18/07/2022

Proposta n. 86 del 05/07/2022	<b>Oggetto:</b> Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica – Completamento-Interventi 2021 - Lavori supplementari. Approvazione della relazione sullo stato finale e certificato regolare esecuzione
----------------------------------	--

CIG: ZE334738B5

### Il Responsabile del Servizio

**Visto** il decreto del Sindaco n. 4/2019 del 21/05/2019, di nomina del Responsabile del Servizio “settore tecnico”;

**Dato atto** che con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 30/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica – Completamento-, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 65000,00 (IVA esclusa);

**Vista** la propria determinazione n. 510 del 16/12/2021, avente ad oggetto “Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica – Completamento- Interventi 2021 – Lavori supplementari, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 a favore dell'impresa SADE 2 srl di Anela -P.iva 002354340909”

**Visto** Contratto di affidamento dei lavori di cui sopra, Rep. n. 3/2021, sottoscritto in data 20/09/2021 ;

**Vista:**

- la relazione sullo stato finale e il **Certificato di Regolare esecuzione** emesso , in data 10/06/2022 dal DD.LL. e confermato dal Responsabile del Servizio, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 5796,68 e tenuto conto che all'impresa non sono stati corrisposti acconti in corso d'opera, può pagarsi il saldo lavori di 5796,68 + l'iva:

**Visti** gli artt. 237 – 234-235- del D.P.R. 207/2010;

**Ritenuto di dover** procedere alla approvazione della contabilità finale e il relativo certificato di regolare esecuzione delle opere in trattazione ed alla liquidazione del credito finale all'impresa appaltatrice dei lavori;

**Visto:** il certificato di regolarità contributiva “*durc On Line*” richiesto d'ufficio“ prot. Inail N. 31844982 in data 04/03/2022”, da cui si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S.– I.N.A.I.L. – Casse Edili ; “scadenza validità 02/07/2022”;

**Vista:**

- la fattura n. 13PA/2022 del 14/06/2022 dell'impresa SADE 2 Srl di Anela, C.F./P.IVA .02354340909, dell'importo complessivo di € 6376,34;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Visto:**

- il Dlgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento DPR 207/2010 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore in particolare gli art. 237-234-235);
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- il capitolato speciale reggente il contratto;

**DETERMINA**

**Per quanto** in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

**di approvare** gli atti della contabilità finale presentati dalla direzione dei lavori "Società di Ingegneria SUD OVEST ENGINEERING Srl di Cagliari", a firma dell'ing. Andrea Lostia relativi ai lavori eseguiti a tutto il 02/05/2022 dell'importo netto contabilizzato di € 5796,68 oltre I.V.A. – al 10%;

**Di approvare** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 10/06/2022 dal direttore dei lavori Ing. Andrea Lostia dal quale si rileva la buona esecuzione dei lavori per un importo complessivo € 5796,68, oltre iva quale saldo per l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

**di liquidare** in favore della Ditta SADE 2 Srl di Anela, C.F./P.IVA .02354340909 la seguente fattura emessa per il saldo del credito di cui in premessa:

Fattura n.	Data fattura	P.iva/CF	Euro (al netto dell'IVA)	IVA	Totale
013PA/2022	21/06/2022	02354340909	€ 5796,68	€ 579,66	6376,34

autorizzandone, altresì, il pagamento.

**di imputare** la spesa all'impegno 618/2021 (ex cap. 2048):

**che** la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti.

**che**, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ai sensi dell'art 17 ter del d.P.R. n. 633/1972.

**di dare atto** che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio Tecnico per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art.

147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, il quale è pertanto immediatamente esecutivo.

**che**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Francesco Bulla, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

**che** tale atto del Responsabile del servizio sarà pubblicato, sul profilo internet del Comune Anela., nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

**Il Responsabile del Procedimento**  
BULLA FRANCESCO

**Il Responsabile del Servizio**  
BULLA FRANCESCO

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 05/07/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
BULLA FRANCESCO

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 18/07/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
NURRA GIANGIUSEPPE

### PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione – Completamento, – Interventi 2021 – Lavori supplementari nella via Nuova. Approvazione preventivo di spesa. Affidamento la

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.001	8.1	2048	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	618	6.376,34	0	0,00

### PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione – Completamento, – Interventi 2021 – Lavori supplementari nella via Nuova. Approvazione preventivo di spesa. Affidamento la

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.001	8.1	2048	2022	618
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
6.376,34	0	0,00	457	6.376,34

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

**Anela**, 19/07/2022

**L'addetto alle Pubblicazioni**  
PINTORE ANTONIO

### **ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Anela*, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**