



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelा@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 2 del 07/01/2022

Proposta n. 1 del 07/01/2022	Oggetto: Lavori di completamento piazza S'olina – Concessione proroga termini ultimazione dei lavori all'impresa COS.VI.P. Srl di Quartucciu.
---------------------------------	--

CIG: 8806291D37
 CUP: H22I19000320006

Il Responsabile del Servizio

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 56. del 30/10/2020. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento Piazza S'olina per un importo complessivo di € .480000,00;

VISTA

- la determinazione CUC della Comunità Montana del Goceano n. 8 del 15/04/2021, avente ad oggetto: "Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara ex art. 63 D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, lavori di (completamento piazza S'olina) comune di Anela";
- la propria determinazione n. 244 del 08/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Appalto lavori di completamento piazza S'olina mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, per un importo complessivo pari a € 378333,73 iva Esclusa – Presa d'atto esito procedura di gara e impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria – COS.VI.P. Srl, con sede in Quartucciu ";

VISTO il contratto, rep. n. 5/2021 del 13/11/2021, Serie 1T, Numero 10666 del 18/10/2021;;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, da cui si evince, che il termine per ultimare i lavori è fissato per il 04/03/2021;

VISTA:

- l'istanza del 23/12/2021, dell'impresa COS.VI.P. Srl di Quatuucciu aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, che chiede una proroga dei termini contrattuali pari a 45 giorni, per la difficoltà dell'avvio dei lavori, causa continue e insistenti precipitazioni avvenute dopo la consegna dei lavori;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

- e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- la legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8;

VISTO:

- il parere favorevole in data 29/12/2021 alla concessione di n. 45 gg di proroga da parte della DD.LL.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il capitolato speciale reggente il contratto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI CONCEDERE all'Impresa COS.VI.P. Srl di Quartucciu, una proroga di giorni 45 (*quarantacinque*) sul termine di ultimazione dei lavori di completamento piazza S'Olina, dando atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il giorno 18/04/2022.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Procedimento

BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio

BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 07/01/2022

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 10/01/2022

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio