

CRONOPROGRAMMA

TABELLA A

Categorie dei lavori	1				2				3			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accantieramento	40											
Impermeabilizzazione copertura camere		33	33	34								
Impermeabilizzazione terrazza cucina					50	50						
Rifacimento quadro elettrico			50	50								
Adeguamento scala					50	50						
Impianto idrico							50	50				
Sistemazioni esterne									33	33	34	
Impianto depurazione												33
Impianto videosorveglianza												
Smobilizzo cantiere												
Costi della sicurezza	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875

Oneri per la sicurezza



. Valori espressi in percentuale

TABELLA B

Categorie dei lavori	1				2				3			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accantieramento	731,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impermeabilizzazione copertura camere	0	4900,50	4900,50	5049,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Impermeabilizzazione terrazza cucina	0	0	0	0	6624,38	6624,38	0	0	0	0	0	0
Rifacimento quadro elettrico	0	0	7333,78	7333,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeguamento scala	0	0	0	0	3105,00	3105,00	0	0	0	0	0	0
Impianto idrico	0	0	0	0	0	0	2376,95	2376,95	0	0	0	0
Sistemazioni esterne	0	0	0	0	0	0	0	0	6857,89	6857,89	7065,71	0
Impianto depurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8429,54
Impianto videosorveglianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smobilizzo cantiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi della sicurezza	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29

<i>totali parziali</i>	765,84	4934,79	12268,57	12417,07	9763,67	9763,67	2411,24	2411,24	6892,18	6892,18	7100,00	8463,83
<i>percentuali parziali</i>	0,73	4,73	11,76	11,91	9,36	9,36	2,31	2,31	6,61	6,61	6,81	8,12
<i>totali progressivi</i>	765,84	5700,63	17969,20	30386,27	40149,93	49913,60	52324,84	54736,08	61628,27	68520,45	75620,45	84084,28
<i>percentuali progressive</i>	0,73	5,47	17,23	29,14	38,50	47,86	50,18	52,49	59,10	65,71	72,51	80,63



. Valori espressi in euro

	mesi	4			
	settimane	13	14	15	16
Categorie dei lavori					
Accantieramento					
Impermeabilizzazione copertura camere					
Impermeabilizzazione terrazza cucina					
Rifacimento quadro elettrico					
Adeguamento scala					
Impianto idrico					
Sistemazioni esterne					
Impianto depurazione	33	34			
Impianto videosorveglianza			100		
Smobilizzo cantiere				30	
Costi della sicurezza	1,875	1,875	1,875	1,875	

Oneri per la sicurezza

	mesi	4			
	settimane	13	14	15	16
Categorie dei lavori					
Accantieramento	0	0	0	0	
Impermeabilizzazione copertura camere	0	0	0	0	
Impermeabilizzazione terrazza cucina	0	0	0	0	
Rifacimento quadro elettrico	0	0	0	0	
Adeguamento scala	0	0	0	0	
Impianto idrico	0	0	0	0	
Sistemazioni esterne	0	0	0	0	
Impianto depurazione	8429,54	8684,98			
Impianto videosorveglianza	0	0	2400,00		
Smobilizzo cantiere	0	0	0	548,66	
Costi della sicurezza	34,29	34,29	34,29	34,29	

totali parziali	8463,83	8719,27	2434,29	582,95
percentuali parziali	8,12	8,36	2,33	0,56
totali progressivi	92548,11	101267,39	103701,68	104284,63
percentuali progressive	88,75	97,11	99,44	100,00

Totale importi
EURO
731,54 €
14 850,00 €
13 248,75 €
14 667,56 €
6 210,00 €
4 753,90 €
20 781,49 €
25 544,07 €
2 400,00 €
548,66 €
548,66 €
104284,63