



# **COMUNE DI ANELA**

**C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

**Settore tecnico**

**ATTO DI DETERMINAZIONE N° 41 DEL 10/06/2019**

**Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale -.**

- Approvazione della relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione.
- Svincolo Cauzione definitiva

CUP H28C18000050004

CIG. Z6724E7F05

L'anno duemiladiciannove , il giorno dieci, del mese giugno, nel proprio ufficio;

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco;

### **RICHIAMATA:**

- la delibera della giunta comunale n. 33 del 29/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale, per l'importo complessivo di – € 18500,00;
- la propria determinazione n. 74 del 15/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, “Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma e lett. a) del D.Lga. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a 11160,00.(iva esclusa) a favore della ditta Speis Snc di Illorai;

### **VISTA:**

la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori, in data 14/11/2018, rep. 2/2018;

la relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione emesso in data 27/05/2019 dal DD.LL. e confermato dal RUP, dal quale si risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 11160,00 e tenuto conto che all'impresa sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per un ammontare di € 7213,01, può pagarsi il saldo lavori di € 3946,99 oltre € 394,70 per iva ;

**VISTI** gli art. 237 – 234 – 235 -209 del DPR 207/2010;

### **VISTO:**

- il certificato di regolarità contributiva “ Dur on line “ richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – Cassa edile;

- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate
- Il D.lgs. 50/2016;

**RITENUTO procedere:**

- all'approvazione della contabilità finale e il relativo Certificato di regolare esecuzione;
- allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del codice degli appalti, costituita mediante polizza Fidejussoria n. 1001346202, della società ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. in data 13/11/2018, rilasciata dall'agenzia SESLER di Cagliari;

**VISTA:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- la fattura n. 8-19 del 30/05/2019 dell'impresa SPEIS di Illorai;

**DETERMINA**

**La premessa** quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**Di approvare** gli atti della contabilità finale e il relativo Certificato di regolare Esecuzione di cui all'oggetto, dalla quale risulta che l'impresa li ha eseguiti per € 11160,00;

**Di liquidare** il saldo finale a favore dell'impresa SPEIS Snc di Galistu Renzo e Battista "p.iva-00968490912" la somma di € 4341,69 di cui € 3946,99 per lavori e € 394,70 per iva;


**Di autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata indicata in premessa all'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali:

**Di dare atto che :**

- Gli atti contabilità finale sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;
- La spesa complessiva è contenuta nei limiti degli impegni assunti;

**Di Imputare** la spesa all'impegno 174/2019 (ex cap. 2051)

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Geom. Bulla Francesco

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

**APPONE**


il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

*Dalla residenza comunale, li 10/06/2019*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Soro Sebastiano