

# ALLEGATO "A"

**Comune di Anela**  
Provincia di Sassari

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Badu Addes - completamento della zona residence. Progetto di completamento

**COMMITTENTE:** Comune di Anela.

**CANTIERE:** Località "Badu Addes", Anela (Sassari)

Anela, 18/04/2017

*per presa visione*

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

**IL COMMITTENTE**



\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Boi Silvestro)

\_\_\_\_\_  
(Geometra - RUP Bulla Francesco)

**Ingegnere Boi Silvestro**

Via Peretti 2b  
09047 Selargius (CA)  
Tel.: 0702344510 - Fax: 0702344510  
E-Mail: boi.si@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Mese - Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29
Allestimento cantiere	2 g																													
Realizzazione della recinzione e degli accessi	1 g	1																												
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	1																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio	1 g	1																												
Impermeabilizzazione copertura zona camere	20 g																													
Impermeabilizzazione copertura	6 g	6																												
Posa lastre isolanti	9 g			9																										
Realizzazione di opere di lattoneria	5 g				5																									
Impermeabilizzazione terrazza zona cucina	14 g																													
Rimozione di pavimento in ceramica	2 g					2																								
Impermeabilizzazione terrazza	4 g						4																							
Formazione di massetto	3 g							3																						
Posa di pavimentazione	5 g								5																					
Rifacimento quadro elettrico	11 g																													
Sostituzione quadro elettrico generale	11 g				11																									
Adeguamento scala	16 g																													
Rimozione di pavimenti interni	1 g					1																								
Demolizione di scale in c.a.	2 g						2																							
Realizzazione della carpenteria per opere non	4 g							4																						
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere	4 g								4																					
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3 g									3																				
Posa di pavimenti per interni	2 g										2																			
Impianto idrico	10 g																													
Scavo a sezione ristretta e obbligata	2 g											2																		

