



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 26 del 01/02/2022

Proposta n. 13 del 01/02/2022	Oggetto: Lavori di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono rifiuti. – Concessione proroga termini ultimazione dei lavori all'impresa Cuguttu Domenico di Benetutti.
----------------------------------	---

CIG: 8795197A29
CUP: H29J20001700006

Il Responsabile del Servizio

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 65. del 29/12/2020. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono rifiuti per un importo complessivo di € .77000,00;

VISTA la propria determinazione n. 366 del 17/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, Determina a contrarre e aggiudicazione dei “Appalto lavori di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono rifiuti” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, modificato dal DL. N77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR), a favore della ditta Cuguttu Domenico S.R.L. di Benetutti;

VISTO:

- il contratto rep. n. 4/2021 del 13/10/2021, Serie: 1T Numero: 10665 del 18/10/2021;
- il verbale di consegna dei lavori, da cui si evince, che il termine per ultimare i lavori è fissato per il 27/12/2021;

VISTA l'istanza del 28/01/2022, prot. 454 dell'impresa Cuguttu Domernico SRL di Benetutti aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, che chiede una proroga dei termini contrattuali pari a 40 giorni, “difficoltà dell'avvio dei lavori, causa continue e insistenti precipitazioni avvenute dopo la consegna dei lavori”;

VISTO:

- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 31/01/2022, da cui si evince che il termine del 27/12/2021 è procrastinato al 10/02/2022
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

- l'art. 15 d"proroghe" del Capitolato speciale d'appalto "proroghe"
- la legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8;
- il parere favorevole in data 28/01/2022 da parte del DD.LL. alla concessione di n. 40gg di proroga del termine contrattuale alla ditta Cuguttu Domenico Srl di Benetutti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
- il capitolato speciale reggente il contratto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI CONCEDERE all'Impresa Cuguttu Domenico Srl di Benetutti, una proroga di giorni 40 (*quaranta*) sul termine di ultimazione dei lavori di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono rifiuti, dando atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il giorno 22/03/2022.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.</p> <p>Anela, 01/02/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio BULLA FRANCESCO</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 01/02/2022</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>