



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 91 DEL 14/12/2018

Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale.. -. Concessione proroga termini ultimazione dei lavori.

CUP H28C18000050004

CIG. Z6724E7F05

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici, del mese dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Commissario Straordinario;

RICHIAMATA:

- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 29/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale dell'importo complessivo di € 18500,00;
- la propria determinazione n. 74 del 15/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale";

VISTA la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori, rep. n. 2 del 14/11/2018;

VISTI il verbale di consegna dei lavori, da cui si evince, che il termine per ultimare i lavori è fissato per il 16/12/2018;

VISTA:

- l'istanza prot. 3330 del 14/12/2018, dell'impresa Speis S.n.C. di Illorai, chiede una proroga dei termini contrattuali pari a 20 giorni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- la legge Regionale 7 Agosto 2007, n. 5;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;


- il capitolato speciale reggente il contratto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI CONCEDERE all'Impresa Speis S.N.C. di illorai, una proroga di giorni 20 (*venti* sul termine di ultimazione dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova la cimiteriale, dando atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il giorno **07/01/2019**.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bulla Francesco