



# **COMUNE DI ANELA**

**C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900**

**Settore tecnico**

<b>ATTO DI DETERMINAZIONE N° 21 DEL 20/03/2018</b>
--

**Oggetto:** Lavori di completamento strutture pubbliche.  
-. Concessione proroga termini ultimazione dei lavori.

**CUP H25I17000080004----- CIG. . Z4D206404B**

L'anno duemiladiciotto , il giorno venti, del mese marzo, nel proprio ufficio;

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 8 del 20/09/2017, di nomina del responsabile del servizio “ Settore tecnico”; del Responsabile del servizio;

### **RICHIAMATA:**

- la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 20/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento strutture pubbliche per l'importo complessivo di – € 16038,82;
- la propria determinazione n. 82 del 24/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, “Affidamento lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a seguito di procedura comparativa e verifica positiva del possesso dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario. Impresa Nudda Adolfo di Bono;

### **VISTO:**

- il contratto in data 15/01/2018, n. rep. 1/2018, “lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto”;
- il verbale di consegna dei lavori, da cui si evince, che il termine per ultimare i lavori è fissato per il 21 marzo 2018;

### **VISTA:**

- l'istanza del 19/03/2018, dell'impresa esecutrice dei lavori, chiede una proroga dei termini contrattuali pari a 30 giorni;
- la lettera del 19/03/2018 a firma del Direttore dei lavori, con la quale esprime parere favorevole alla richiesta di concessione avanzata dall' Impresa Nudda Adolfo di Bono per effetto della quale il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il 20 aprile 2018;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- la legge Regionale 7 Agosto 2007, n. 5;

**VISTO:**


- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;
- l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D-lgs. 50/2016;
- il capitolato speciale reggente il contratto;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**DI CONCEDERE** all’Impresa Nudda Adolfo di Bono, una proroga di giorni 30 (*trenta*) sul termine di ultimazione dei lavori di completamento strutture pubbliche, dando atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il giorno **20 aprile 2018**.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Geom. Bulla Francesco