



# COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

## Determinazione del responsabile unico del procedimento

<b>N. 83</b> <b>Data 20/10/2016</b>	<b>OGGETTO: Lavori Abbattimento barriere architettoniche del Municipio – Installazione ascensore.</b> <b>Approvazione perizia di variante migliorativa in corso d'opera.</b>
--	---

L'anno duemila sedici, il giorno venti, del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Premesso** che con contratto in data 29/06/2016, rep.2/2016, vennero accollati, all'Impresa : SCHINDLER SPA di Milano, i lavori di:

**Lavori Abbattimento barriere architettoniche del Municipio – Installazione ascensore.**

**CUP H23J15000430004**  
**CIG. Z0816B3ADF**

**Vista** la variante migliorativa in corso d'opera proposta dall'esecutore dei lavori in data 28/09/2016, illustrata dettagliatamente nella relazione tecnica allegata alla presente;

**Visto** il parere favorevole in data 28/09/2016 del DD.LL. sulla proposta dell'impresa relativa alla perizia di variante migliorativa;

### Considerato:

- Che dal quadro economico di perizia di variante si evince una diminuzione del costo dell'opera, dalla quale risulta:

Importo netto di contratto con oneri di sicurezza € 24207,75

Importo netto di perizia in diminuzione € 610,73

Importo netto lavori di perizia con oneri di sicurezza € 23597,02

- Che la perizia di che trattasi non altera né la natura né la destinazione e gli obiettivi delle opere di progetto, anzi è migliorativa ed integrativa delle previsioni progettuali originarie, pur restando nei limiti del finanziamento assentito;
- Che trattandosi di perizia di variante con l'istituzione di n. 1 nuovi prezzi che non modificano la natura delle categorie dei lavori, ;
- Che l'approvazione della presente perizia è di competenza del RUP;
- Che per dare esecuzione ai lavori di cui in perizia di variante non è previsto un aumento contrattuale;

### Visto :

- l'art. 132 comma 3 e 162 commi 3-4 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006;
- il comunicato ANAC dell'11 maggio 2016, avente ad oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016;

**Ritenuta** la proposta variante meritevole di approvazione;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

**Visto** il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n.

163 e successive modificazioni;

**Visto** il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;


**Visto** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

**Visto** lo statuto comunale;

### **D E T E R M I N A**

- 1) **La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di approvare** la perizia di variante migliorativa con una diminuzione della spesa di € 610,73 “variazione in meno 2,523%” proposta dall'esecutore e con parere favorevole del direttore dei lavori, come descritta in narrativa, costituita dai seguenti elaborati:
  - a) Relazione tecnica – di perizia e quadro economico;
  - b) Computo metrico estimativo di progetto;
  - c) Computo metrico estimativo di perizia;
  - d) Quadro comparativo dei computi;
  - e) Analisi dei nuovi prezzi;
  - f) Schema di atto di sottomissione. Verbale di concordamento nuovi prezzi–
  - g) Schema Grafico : opere integrative al progetto;
- 3) **Di approvare**, conseguentemente, il seguente nuovo quadro economico:

Descrizione	Importi in euro	
	Parziali	Totali
A) Lavori a base d'asta	37000,00	23597,02
- a.1) A dedurre il ribasso del 47,89% sul 81,2841316 dei lavori. A base d'asta	-14402,98	
B) Oneri sicurezza	1000,00	
Totale A	23597,02	
C) Somme a disposizione della stazione appaltante		36402,98
C1) Imprevisti	0,00	
C2) spese generali (prog.+dd.ll. +4%c.Prev,+cont.lav.	13000,00	
C3) Art. 92 D.lgs. 163/06 e S.m.i.	780,00	
C4) IVA 10% su totale lavori	2359,70	
C5) IVA 225 sul punto C1	0,00	
C6) Somme da destinare all'impresa (art. 162 DPR207/2010, compreso iva	550,00	
C7) Economie di progetto “ribasso d'asta”	19713,28	
Totale C	36402,98	36402,98
Totale A+B) + Totale C)		60000,00



**Il Responsabile unico del procedimento**  
Geom. Francesco Bulla

.....